

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - SC

PROJETO: CLUBE DE EVENTOS - PARTE 01

END.: PARQUE DA FAMÍLIA - SÃO CRISTÓVÃO DO SUL -SC

ÁREA: 171,50

DATA: 22/04/2012

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			
		1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS			
		VALOR TOTAL	VALOR PERÍODO	%	ACUMULADO	VALOR PERÍODO	%	ACUMULADO	VALOR PERÍODO	%	ACUMULADO	VALOR PERÍODO	%	ACUMULADO	VALOR PERÍODO	%	ACUMULADO				
1.1	Abriço e instalações provisórias	1.684,06	1.684,06	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.2	Locação da obra	449,67	449,67	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.3	Placa de obra	766,49	766,49	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.4	Projeto estrutural	1.692,19	1.692,19	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.5	Projeto de fundações	505,58	505,58	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.6	Projeto Hidrossanitário	845,15	845,15	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.7	Projeto de instalações elétricas	845,15	845,15	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
1.8	Projeto Preventivo contra-incêndio	845,15	845,15	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
SERVIÇOS PRELIMINARES		7.633,44	7.633,44	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.1	Escavação mecânica de solo prof até 1,50 m	244,59	244,59	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.2	Escavação manual de solo prof até 1,50 m	419,01	419,01	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.3	Lastro de concreto magro	257,65	257,65	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.4	Sapatas de concreto armado fck 25 Mpa	7.276,48	7.276,48	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.5	Colarinhos de concreto armado fck 25 Mpa c/ caixaria e escoramento	2.483,99	2.483,99	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.6	Reaterro de fundações	755,43	755,43	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.7	Vigas de baldrame de concreto armado fck 25Mpa c/ caixaria e escoramento	9.760,47	9.760,47	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
2.8	Impermeabilização de baldramas - 2 demãos	479,25	479,25	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
INFRA ESTRUTURA		21.676,88	21.676,88	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
3.1	Pilares de concreto armado fck 25 Mpa com caixaria e escoramento	5.102,99	-	0%	0%	5.102,99	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
3.2	Vigas de concreto armado fck 25 Mpa com caixaria e escoramento	9.760,47	-	0%	0%	9.760,47	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
3.3	Laje pré-fabricada piso cx d'água - esp.=12cm	919,00	-	0%	0%	919,00	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
3.4	Laje pré-fabricada cobertura cx d'água - esp.=12cm	803,64	-	0%	0%	-	0%	0%	803,64	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
3.5	Impermeabilização com manta - laje caixa d'água	807,99	-	0%	0%	-	0%	0%	807,99	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
SUPERESTRUTURA		17.394,09	-	0%	0%	15.782,46	91%	100%	1.611,63	9%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
4.1	Alvenaria de tijolos 6 furos (10x15x20)	22.698,62	-	0%	0%	17.700,80	78%	78%	4.997,82	22%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
4.2	Divisória granito	9.247,85	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	9.247,85	100%	100%				
4.3	Vergas e contravergas de concreto armado	1.221,50	-	0%	0%	1.221,50	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
4.4	Cintas em concreto armado - platibanda	466,39	-	0%	0%	-	0%	0%	466,39	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
PAREDES E PAINÉIS		33.634,35	-	0%	0%	18.922,30	56%	100%	5.464,21	16%	100%	-	0%	100%	9.247,85	27%	100%				
5.1	Estrutura de madeira para cobertura fibrocimento 6mm	7.771,58	-	0%	0%	-	0%	0%	7.771,58	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.2	Manta para isolamento térmico	10.446,63	-	0%	0%	-	0%	0%	10.446,63	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.3	Cobertura telha fibrocimento - 6mm	3.767,16	-	0%	0%	-	0%	0%	3.767,16	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.4	Calhas galvanizadas - n°. 24 desenvolvimento 33	955,99	-	0%	0%	-	0%	0%	955,99	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.5	Rufo galvanizado interno a platibanda	1.116,02	-	0%	0%	-	0%	0%	1.116,02	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.6	Rufo galvanizado sobre a platibanda	1.116,02	-	0%	0%	-	0%	0%	1.116,02	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.7	Condutor PVC - 100 mm - incl. Conexões e fixadores	594,92	-	0%	0%	-	0%	0%	594,92	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
5.8	Caixa de passagem c/ inspeção 40x40x40cm	612,72	-	0%	0%	-	0%	0%	612,72	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				
COBERTURA		26.381,04	-	0%	0%	-	0%	100%	26.381,04	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - SC

PROJETO: CLUBE DE EVENTOS - PARTE 01

END.: PARQUE DA FAMILIA - SÃO CRISTÓVÃO DO SUL -SC

ÁREA: 171,50

DATA: 22/04/2012

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR	%	ACUMULADO	VALOR	%	ACUMULADO	VALOR	%	ACUMULADO	VALOR	%	ACUMULADO	VALOR	%	ACUMULADO
			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO		
6.1	Chapisco	4.216,62	-	0%	0%	-	0%	0%	3.425,42	81%	81%	791,20	19%	100%	-	0%	100%
6.2	Emboço	18.325,14	-	0%	0%	-	0%	0%	14.886,64	81%	81%	3.438,50	19%	100%	-	0%	100%
6.3	Reboco	1.819,37	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.819,37	100%	100%	-	0%	100%
6.4	Azulejos comuns 43x43cm PEI-4	10.526,34	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	5.871,14	56%	56%	4.655,20	44%	100%
REVESTIMENTO DE PAREDES		34.887,47	-	0%	0%	-	0%	0%	18.312,06	52%	52%	11.920,21	34%	34%	4.655,20	13%	13%
7.1	Forro PVC em placas com largura de 10cm esp. 8mm comp. 6m c/ tarugamento	5.337,50	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	5.337,50	100%	100%
FORROS		5.337,50	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	5.337,50	100%	100%
8.1	Instalação de água fria completa, com tubos, conexões e acessórios	1.770,47	-	0%	0%	-	0%	0%	1.770,47	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.2	Registro de gaveta metálico 2"	109,87	-	0%	0%	-	0%	0%	109,87	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.3	Registro de gaveta metálico 1"	83,35	-	0%	0%	-	0%	0%	83,35	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.4	Registro gaveta 50mm	549,36	-	0%	0%	-	0%	0%	549,36	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.5	Registro gaveta 25mm	416,76	-	0%	0%	-	0%	0%	416,76	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.6	Valvula para vaso sanitário - completa base e acabamento	1.397,48	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.397,48	100%	100%
8.7	Assento plástico para vaso sanitário s/ abertura frontal	129,35	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	129,35	100%	100%
8.8	Vaso sanitário	1.297,38	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.297,38	100%	100%
8.9	Mictório cerâmico	624,62	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	624,62	100%	100%
8.10	Porta papel higiênico	299,68	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	299,68	100%	100%
8.11	Porta papel toalha	556,15	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	556,15	100%	100%
8.12	Porta sabonete líquido	183,94	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	183,94	100%	100%
8.13	Lavatório de mãos de louça branco com coluna e sifão	1.725,03	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.725,03	100%	100%
8.14	Torneira de lavatório metálica cromada - com fechamento automático	2.133,88	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	2.133,88	100%	100%
8.15	Torneira de pia metálica para cozinha	874,24	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	874,24	100%	100%
8.16	Cuba em aço inox	2.248,96	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	2.248,96	100%	100%
8.17	Instalação de esgoto completa, com tubos, conexões e acessórios	2.231,56	-	0%	0%	-	0%	0%	2.231,56	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.18	Fossa séptica conforme norma - NBR 7229	1.190,14	-	0%	0%	1.190,14	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.19	Filtro anaeróbio conforme norma - NBR 13969	888,78	-	0%	0%	888,78	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.20	Caixa de passagem c/ inspeção 40x40x40cm	612,72	-	0%	0%	612,72	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.21	Caixa de gordura 60x60x60	505,77	-	0%	0%	505,77	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
8.22	Reservatório de fibra capacidade 500 litros	384,73	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	384,73	100%	100%	-	0%	100%
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		20.214,24	-	0%	0%	3.197,41	16%	16%	5.161,37	26%	26%	384,73	2%	2%	11.470,73	57%	57%
9.1	Caixa para medidor trifásico (Medidor Eletrônico)	187,71	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	187,71	100%	100%	-	0%	100%
9.2	Disjuntor termomagnético monofásico 10A	96,60	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	96,60	100%	100%	-	0%	100%
9.3	Disjuntor termomagnético monofásico 40A	54,86	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	54,86	100%	100%	-	0%	100%
9.4	Instalações elétricas - incluindo eletrodutos, conexões, fios,	6.708,07	-	0%	0%	-	0%	0%	6.708,07	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
9.5	Quadro de embutir para 12 disjuntores monofásicos	102,25	-	0%	0%	-	0%	0%	102,25	100%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
9.6	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas flour. 20W, completa	1.217,53	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.217,53	100%	100%
9.7	Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas flour. 40W, completa	1.400,17	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.400,17	100%	100%
9.8	Luminária tipo projetor - lampada vapor metálico 250W	481,25	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	481,25	100%	100%
9.9	Tomada de embutir 2P+T (eletrodutos, e caixas)	1.403,69	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.403,69	100%	100%
9.10	Interruptor de embutir simples - 01 seção	140,02	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	140,02	100%	100%
9.11	Interruptor de embutir simples - 02 seções	70,52	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	70,52	100%	100%
9.12	Interruptor de embutir simples - 03 seções	23,51	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	23,51	100%	100%
9.13	Interruptor de embutir simples - 01 seção - paralelo	23,51	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	23,51	100%	100%
9.14	Interruptor de embutir simples - 02 seções - paralelo	23,51	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	23,51	100%	100%
9.15	Entrada de energia trifásica, completa com poste, amarração,	823,56	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	823,56	100%	100%	-	0%	100%
9.16	Tampa de Ferro Fundido p/caixa subterrânea 71x47cm	174,81	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	174,81	100%	100%	-	0%	100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		12.931,55	-	0%	0%	-	0%	0%	6.810,31	53%	53%	1.337,54	10%	63%	4.783,70	37%	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - SC

PROJETO: CLUBE DE EVENTOS - PARTE 01

END.: PARQUE DA FAMILIA - SÃO CRISTÓVÃO DO SUL -SC

ÁREA: 171,50

DATA: 22/04/2012

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS					4º MÊS					5º MÊS				
			VALOR	%	%	VALOR	%	%	VALOR	%	%	VALOR	%	%	VALOR	%	%	VALOR	%	%							
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO									
10.1	Lastro de brita nº. 1 - piso	1.137,52	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.137,52	100%	100%	-	0%	100%										
10.2	Lona plástica preta (piso)	693,21	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	693,21	100%	100%	-	0%	100%										
10.3	Piso concreto 6cm	3.647,22	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	3.647,22	100%	100%	-	0%	100%										
10.4	Contrapiso para bases coladas	3.168,69	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	3.168,69	100%	100%										
10.5	Pavim.ceramica 43x43 antiderrapante PEI-4 colada	3.800,30	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	3.800,30	100%	100%										
10.6	Rodapé de cerâmica 7 cm de altura c/ argamassa colante	501,67	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	501,67	100%	100%										
PISOS E PAVIMENTAÇÕES		12.948,61	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	5.477,95	42%	0%	7.470,66	58%	0%										
11.1	Janela de vidro - J1- correr (3,00 x 0,60m) - c/ ferragens	1.156,30	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.156,30	100%	100%	-	0%	100%										
11.2	Janela de vidro - J2- maxim-ar (0,80 x 0,60m) - c/ ferragens	246,68	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	246,68	100%	100%	-	0%	100%										
11.3	Porta/Janela de vidro temperado 10mm - PJ1- correr 4fls. (4,00 x 2,50m) - c/ ferragens	4.610,00	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	4.610,00	100%	100%	-	0%	100%										
11.4	Porta de alumínio - P1 - veneziana abrir (0,80x2,10m) - c/ ferragens	5.951,02	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	5.951,02	100%	100%	-	0%	100%										
11.5	Porta de alumínio - P2 - veneziana abrir (0,70x2,10m) - c/ ferragens	1.301,79	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.301,79	100%	100%	-	0%	100%										
11.6	Porta de alumínio - P3 - veneziana abrir (0,90x2,10m) - c/ ferragens	836,86	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	836,86	100%	100%	-	0%	100%										
ESQUADRIAS E FERRAGENS		14.102,65	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	14.102,65	100%	0%	-	0%	0%										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - SC

PROJETO: CLUBE DE EVENTOS - PARTE 01

END.: PARQUE DA FAMÍLIA - SÃO CRISTÓVÃO DO SUL -SC

ÁREA: 171,50

DATA: 22/04/2012

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
		1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS			5º MÊS			
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	VALOR	%	%	VALOR	%	%									
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
12.1	Selador sobre alvenaria	2.360,19	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	2.360,19	100%	100%
12.2	Pintura em alvenaria com tinta acrílica 2 demãos - interna e	6.795,46	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	6.795,46	100%	100%
PINTURA		9.155,65	-	0%	0%	9.155,65	100%	100%									
13.1	Soleiras e peitoris em granito	1.468,87	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.468,87	100%	100%	-	0%	100%
13.2	Tela de proteção contra vetores	540,00	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	540,00	100%	100%
13.3	Bancada em granito	1.964,05	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	1.964,05	100%	100%
13.4	Tubulação em cobre	315,88	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	315,88	100%	100%
13.5	Central de Gás	750,00	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	750,00	100%	100%
13.6	Conjunto de 3 barras de apoio metálicas cromadas p/ BWC	332,40	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	332,40	100%	100%
13.7	Pergolado em madeira - impermeabilizado	6.935,50	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	6.935,50	100%	100%	-	0%	100%
COMPLEMENTOS		12.306,71	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	8.404,37	68%	68%	3.902,33	32%	32%
14.1	Extintor PQS - 6kg - com placas indicativas e instalado conforme normas	107,77	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	107,77	100%	100%
14.2	Luminária de emergência - fluorescente com inscrição "SAÍDA" - Tipo A	404,12	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	404,12	100%	100%
14.3	Luminária de emergência - fluorescente com inscrição "SAÍDA" - Tipo B	404,12	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	404,12	100%	100%
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		916,01	-	0%	0%	916,01	100%	100%									
15.1	Retirada de entulhos e limpeza final da obra	222,86	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	-	0%	0%	222,86	100%	100%
SERVIÇOS FINAIS		222,86	-	0%	0%	222,86	100%	100%									
TOTAL		229.743,06	29.310,32			37.902,16			63.740,63			41.627,45			57.162,48		
			PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO	