

CRONOGRAMA GLOBAL										No.do contrato		Contrato não vinculado!						
Agente promotor /		Município de São Cristóvão do Sul																
Empreendimento		Pavimentação da Rua Hélio Moraes entre as Estacas 0+000,00 a 2+001,69																
Logradouro		Rua Hélio Moraes																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	10.937,53															10.937,53
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	75,00	31.173,64	25,00	10.391,21													41.564,85
3	Sistema de Drenagem	25,00	133.662,60	50,00	267.325,22	20,00	106.930,09					5,00	26.732,52					534.650,43
4	PAVIMENTAÇÃO					25,00	1.160.816,55	25,00	1.160.816,54	25,00	1.160.816,54	25,00	1.160.816,54					4.643.266,17
5	SINALIZAÇÃO VIARIA															100,00	47.821,37	47.821,37
6	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE											25,00	71.995,68	50,00	143.991,37	25,00	71.995,68	287.982,74
7	Urbanização e Paisagismo															100,00	32.380,39	32.380,39
TOT. (%)		3,14		4,96		22,64		20,73		20,73		22,50		2,57		2,72		99,99
Recurso																		0,00
C. Fin.		175.773,77		277.716,43		1.267.746,64		1.160.816,54		1.160.816,54		1.259.544,74		143.991,37		152.197,45		5.598.603,48
TOT. (R\$)		175.773,77		277.716,43		1.267.746,64		1.160.816,54		1.160.816,54		1.259.544,74		143.991,37		152.197,45		5.598.603,48
Responsável técnico																	Data	
pelos itens:	Ciro Fontana Surdi 01870133900 063545-0 A PREENCHER																2021-08-02	