

OBRA:	43 - CONSTRUÇÃO
ENDEREÇO:	RUA: RITA DE CASSIA OLIVEIRA, COAHB, SÃO CRISTOVAO DO SUL-SC

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANDERSON JOSE COUSSEAU ENG. CIVIL CREA-SC 159371-8

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,75%	12.002,61	100,00% R\$ 12.002,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	SAPATAS COM PILARES DE ARRANQUE	3,72%	16.232,41	100,00% R\$ 16.232,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	VIGAS BALDRAME	8,58%	37.474,64	100,00% R\$ 37.474,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PILARES	9,71%	42.425,11	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 42.425,11	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	VIGAS DE COBERTURA	5,66%	24.734,05	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 24.734,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ALVENARIA VEDAÇÃO	8,46%	36.954,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.954,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTO PAREDES	20,59%	89.950,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 89.950,96	0,00% R\$ 0,00
8	REVESTIMENTOS INTERNOS PISO	12,58%	54.963,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 54.963,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	COBERTURA	16,39%	71.620,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 71.620,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	ELÉTRICA	1,43%	6.235,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.235,94	0,00% R\$ 0,00
11	HIDRÁULICA	0,71%	3.120,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.120,88
12	SANITÁRIA	1,76%	7.684,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.684,65

13	DRENAGEM	0,50%	2.205,12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.205,12
14	ESQUADRIAS	5,49%	23.980,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.980,83
15	LOUÇAS SANITÁRIAS / ACESSÓRIOS	1,50%	6.536,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.536,23
16	SERVIÇOS FINAIS	0,19%	815,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,40
	TOTAL SIMPLES	100,00%	436.938,10	15,04%	15,37%	37,43%	22,01%	10,15%
				R\$ 65.709,66	R\$ 67.159,16	R\$ 163.539,27	R\$ 96.186,90	R\$ 44.343,11
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	436.938,10	15,04%	30,41%	67,84%	89,85%	100,00%
				R\$ 65.709,66	R\$ 132.868,82	R\$ 296.408,09	R\$ 392.594,99	R\$ 436.938,10