

OBRA:	51 - Ampliação do Ginásio Municipal de Esporte Centro								
ENDEREÇO:	Rua Prudente Visconde de Moraes								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ciro Fontana Surdi								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,31%	15.289,23	100,00% R\$ 15.289,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	7,41%	48.996,59	100,00% R\$ 48.996,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	12,79%	84.592,52	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 42.296,26	50,00% R\$ 42.296,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6,38%	42.222,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 42.222,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	6,99%	46.219,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 46.219,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ALVENARIA	9,90%	65.455,85	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 32.727,92	50,00% R\$ 32.727,93	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	COBERTURA	8,77%	58.010,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 29.005,28	50,00% R\$ 29.005,28	0,00% R\$ 0,00
8	REVESTIMENTOS	2,77%	18.350,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 9.175,44	50,00% R\$ 9.175,43	0,00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	7,29%	48.197,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 12.049,32	25,00% R\$ 12.049,32	25,00% R\$ 12.049,32	25,00% R\$ 12.049,30
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,59%	23.751,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.875,85	50,00% R\$ 11.875,85
11	ESQUADRIAS	3,18%	21.027,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.027,50	0,00% R\$ 0,00
12	ARQUIBANCADA	23,84%	157.675,01	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 157.675,01	0,00% R\$ 0,00
13	PINTURA	4,79%	31.704,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.704,53
	TOTAL SIMPLES	100,00%	661.493,82	9,72% R\$ 64.285,82	11,34% R\$ 75.024,18	13,16% R\$ 87.073,51	20,96% R\$ 138.672,24	36,40% R\$ 240.808,39	8,41% R\$ 55.629,68
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	661.493,82	9,72% R\$ 64.285,82	21,06% R\$ 139.310,00	34,22% R\$ 226.383,51	55,19% R\$ 365.055,75	91,59% R\$ 605.864,14	100,00% R\$ 661.493,82