

OBRA:	CONSTRUÇÃO - SEDE ADVESC - MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL CNPJ: 95.991.261/0001-27
ENDEREÇO:	Rita de Cassia Oliveira n° SN, Cohab

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Anderson José Cousseau

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,87%	15.922,12	100,00% R\$ 15.922,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	SAPATAS COM PILARES DE ARRANQUE	2,68%	14.861,58	100,00% R\$ 14.861,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	VIGAS BALDRAME	6,40%	35.529,92	100,00% R\$ 35.529,92	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PILARES	6,72%	37.308,82	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 37.308,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	VIGAS DE COBERTURA	3,67%	20.370,61	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 20.370,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ALVENARIA VEDAÇÃO	8,37%	46.470,51	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 23.235,26	50,00% R\$ 23.235,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	CHURRASQUEIRA	2,07%	11.472,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.472,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	HIDRÁULICA	0,58%	3.245,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.245,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	SANITÁRIA	1,53%	8.488,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.488,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	COBERTURA	13,36%	74.179,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 37.089,97	50,00% R\$ 37.089,97	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	ELÉTRICA	3,43%	19.034,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.034,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

12	REVESTIMENTO PAREDES	14,12%	78.401,52	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.401,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTOS INTERNOS PISO	14,62%	81.208,64	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.208,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	PISOS EXTERNOS	0,68%	3.783,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.783,36	R\$ 0,00
15	FORROS	7,18%	39.863,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.863,17	R\$ 0,00
16	ESQUADRIAS	5,74%	31.876,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.876,05	R\$ 0,00
17	LOUÇAS SANITÁRIAS / ACESSÓRIOS	1,58%	8.796,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.796,36
18	DRENAGEM	2,01%	11.183,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.183,78
19	ALARME E CÂMERAS	2,22%	12.333,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.333,24
20	SERVIÇOS FINAIS	0,19%	1.034,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.034,10
	TOTAL SIMPLES	100,00%	555.365,12	11,94%	14,57%	15,04%	38,85%	13,60%	6,00%
				R\$ 66.313,62	R\$ 80.914,69	R\$ 83.531,90	R\$ 215.734,86	R\$ 75.522,58	R\$ 33.347,48
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	555.365,12	11,94%	26,51%	41,55%	80,40%	94,00%	100,00%
				R\$ 66.313,62	R\$ 147.228,31	R\$ 230.760,20	R\$ 446.495,06	R\$ 522.017,64	R\$ 555.365,12