

OBRA:		62 - Projeto Centro de Eventos Hélio Anjos Ortiz							
ENDEREÇO:		Rua Augustinho Abreu, esquina com Servidão, Monte Alegre - São Cristóvão do Sul - SC							
<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Ciro Fontana Surdi							
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,48%	7.236,27	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 7.236,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	4,37%	21.423,58	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 21.423,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	12,54%	61.490,50	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 30.745,25	R\$ 30.745,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ALVENARIA	16,44%	80.599,47	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 40.299,74	R\$ 40.299,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURA	12,41%	60.846,90	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.846,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTO	12,95%	63.471,08	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.867,77	R\$ 15.867,77	R\$ 31.735,54
7	FORROS	3,19%	15.627,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.627,69
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,87%	18.978,53	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.744,63	R\$ 4.744,63	R\$ 9.489,27
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	6,41%	31.417,59	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.854,40	R\$ 7.854,40	R\$ 15.708,80
10	PISO	14,25%	69.869,32	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.467,33	R\$ 17.467,33	R\$ 34.934,66	R\$ 0,00
11	ESQUADRIAS	3,68%	18.035,35	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.017,68	R\$ 9.017,68
12	ACABAMENTO DE PAREDE	8,29%	40.649,41	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.649,41
13	LIMPEZA FINAL	0,11%	524,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524,64
	TOTAL SIMPLES	100,00%	490.170,33	5,85%	14,49%	18,06%	21,78%	14,77%	25,04%
				R\$ 28.659,85	R\$ 71.044,99	R\$ 88.512,32	R\$ 106.781,03	R\$ 72.419,14	R\$ 122.753,02
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	490.170,33	5,85%	20,34%	38,40%	60,18%	74,96%	100,00%
				R\$ 28.659,85	R\$ 99.704,84	R\$ 188.217,15	R\$ 294.998,18	R\$ 367.417,32	R\$ 490.170,33

Ciro Fontana Surdi  
 Engenheiro Civil  
 R. ... 15-0-P  
 ... do Sul  
 ...

Ilse Amélia Leobet  
 Prefeita Municipal  
 do Município de São Cristóvão do Sul