

OBRA:	52 - PAV DA RUA FLORISBAL BRAGANÇA DE MORAES e outras							
ENDEREÇO:	RUA FLORISBAL BRAGANÇA DE MORAES e outras							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		Ciro Fontana Surdi						
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ETAPA 01 - DA ESTACA 0+000,00 A 0+271,09	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	8.020,63	100,00% R\$ 8.020,63	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,83%	18.804,85	100,00% R\$ 18.804,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	SISTEMA DE DRENAGEM	7,82%	176.288,18	75,00% R\$ 132.216,14	20,00% R\$ 35.257,64	5,00% R\$ 8.814,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	52,21%	1.177.125,44	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 588.562,72	50,00% R\$ 588.562,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	3,57%	80.460,57	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 80.460,57	0,00% R\$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	7,45%	167.918,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 83.959,15	50,00% R\$ 83.959,15	0,00% R\$ 0,00
8	URBANIZAÇÃO	0,52%	11.759,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 11.759,31	0,00% R\$ 0,00
9	ETAPA 02- DA ESTACA 0+271,09 A 0+327,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	7.484,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.484,08	0,00% R\$ 0,00
11	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,22%	5.019,39	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.019,39	0,00% R\$ 0,00

12	SISTEMA DE DRANEGEM	1,71%	38.486,46	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 38.486,46	0,00% R\$ 0,00
13	PAVIMENTAÇÃO	13,01%	293.410,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 293.410,84
14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,33%	7.340,49	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.340,49
15	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS	2,76%	62.203,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 62.203,33
16	URBANIZAÇÃO	0,15%	3.272,33	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.272,33
17	ESTACIONAMENTO PRAÇA DO ENCRUZO	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	PAVIMENTAÇÃO	2,25%	50.811,85	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 50.811,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
19	SINALIZAÇÃO	0,09%	1.957,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.957,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
20	URBANIZAÇÃO	0,01%	273,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 273,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
21	REVESTIMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA RUA PEDRO PASA	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	PAVIMENTAÇÃO	6,38%	143.904,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 143.904,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	2.254.541,93	7,05% R\$ 159.041,62	29,92% R\$ 674.632,21	36,70% R\$ 827.472,16	10,08% R\$ 227.168,96	16,24% R\$ 366.226,99
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	2.254.541,93	7,05% R\$ 159.041,62	36,98% R\$ 833.673,82	73,68% R\$ 1.661.145,99	83,76% R\$ 1.888.314,94	100,00% R\$ 2.254.541,93