

OBRA:	1 - AMPLIAÇÃO E REFORMA I DO NUCLEO EDUCACIONAL MEU POSTINHO								
ENDEREÇO:	RUA SANTOLINO FRANÇA PEREIRA								
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ciro Fontana Surdi								
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,44%	12.689,97	100.00% R\$ 12.689,97	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	0,16%	844,64	100.00% R\$ 844,64	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00
3	INFRAESTRUTURA	9,73%	50.562,58	100.00% R\$ 50.562,58	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00
4	SUPRAESTRUTURA	12,76%	66.328,39	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 66.328,39	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00
5	ALVENARIA	12,74%	66.210,51	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 66.210,51	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00
6	COBERTURA	12,07%	62.706,85	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 62.706,85	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00
7	REVESTIMENTO	8,17%	42.448,34	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	20.00% R\$ 8.489,67	50.00% R\$ 21.224,17	30.00% R\$ 12.734,50	0.00% R\$ 0,00
8	FORRO	4,24%	22.047,66	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 22.047,66	0.00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,92%	35.962,33	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	10.00% R\$ 3.596,23	0.00% R\$ 0,00	40.00% R\$ 14.384,93	50.00% R\$ 17.981,17
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3,55%	18.422,66	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	20.00% R\$ 3.684,53	20.00% R\$ 3.684,53	30.00% R\$ 5.526,80	30.00% R\$ 5.526,80
11	PISOS	11,44%	59.428,47	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	30.00% R\$ 17.828,54	30.00% R\$ 17.828,54	40.00% R\$ 23.771,39
12	ESQUADRIAS	5,32%	27.623,58	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 27.623,58
13	PINTURA	5,97%	31.022,86	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 31.022,86
14	PISO DE CONCRETO EXTERNO	0,98%	5.078,80	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	50.00% R\$ 2.539,40	50.00% R\$ 2.539,40
15	PERGOLADO	2,27%	11.779,87	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 11.779,87
16	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	1,14%	5.937,56	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 5.937,56
17	LIMPZA FINAL	0,10%	543,72	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	0.00% R\$ 0,00	100.00% R\$ 543,72
	TOTAL SIMPLES	100,00%	519.638,79	12.33% R\$ 64.097,19	25.51% R\$ 132.538,90	15.10% R\$ 78.477,28	8.22% R\$ 42.737,24	14.45% R\$ 75.061,83	24.39% R\$ 126.726,35
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	519.638,79	12.33% R\$ 64.097,19	37.84% R\$ 196.636,09	52.94% R\$ 275.113,37	61.17% R\$ 317.850,61	75.61% R\$ 392.912,44	100,00% R\$ 519.638,79
RESPONSÁVEL TÉCNICO:									