

OBRA: 17 - Construção de 15 unidades Habitacionais SC+Moradia (Padrão Existente) Versão preço 100 %

ENDEREÇO: Rua Jordão Calefe

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ciro Fontana Surdi

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$) (1 unidade)	VALOR(R\$) (15 unidade)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,12%	6.160,01	92.400,15	50,00% R\$ 46.200,08	50,00% R\$ 46.200,07	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	14,44%	10.952,82	164.292,30	50,00% R\$ 82.146,15	50,00% R\$ 82.146,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	1,46%	1.107,88	16.618,20	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.309,10	50,00% R\$ 8.309,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES	16,15%	12.251,56	183.773,40	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 91.886,70	50,00% R\$ 91.886,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COBERTURA	10,07%	7.677,87	115.168,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 57.584,03	0,00% R\$ 57.584,02	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	13,94%	10.576,12	158.641,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 79.320,90	50,00% R\$ 79.320,90	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	ABERTURAS	8,97%	6.801,63	102.024,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 102.024,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PAVIMENTAÇÃO	2,79%	2.114,79	31.721,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.721,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	5,14%	3.901,71	58.525,65	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 14.631,41	25,00% R\$ 14.631,41	25,00% R\$ 14.631,41	25,00% R\$ 14.631,42
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10,23%	7.620,80	114.312,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 28.578,00	25,00% R\$ 28.578,00	25,00% R\$ 28.578,00	25,00% R\$ 28.578,00
11	PINTURA	8,71%	6.605,59	99.083,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 49.541,93	50,00% R\$ 49.541,92
	TOTAL SIMPLES	100,00%	75.770,78	1.136.561,70	22,56% R\$ 128.346,23	17,61% R\$ 228.542,02	21,50% R\$ 157.779,83	38,34% R\$ 57.584,02	0,00% R\$ 122.530,31	0,00% R\$ 256.276,61	0,00% R\$ 92.751,34	0,00% R\$ 92.751,36
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	75.868,28		22,56% R\$ 128.346,23	40,16% R\$ 356.888,24	61,66% R\$ 514.668,07	100,00% R\$ 572.252,08	0,00% R\$ 694.782,39	0,00% R\$ 951.059,01	0,00% R\$ 1.043.810,34	0,00% R\$ 1.136.561,70