

OBRA: 23 - NOVO ACESSO UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRAL

ENDEREÇO: Rua João Torezan Sobrinho

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ciro Fontana Surdi

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,80%	16.331,12	100,00% R\$ 16.331,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	2,99%	6.265,72	100,00% R\$ 6.265,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	6,69%	14.005,41	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.005,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	ALVENARIA	4,09%	8.566,71	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.566,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS	15,66%	32.776,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	80,00% R\$ 26.221,31	20,00% R\$ 6.555,33
6	COBERTURA	24,26%	50.795,11	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 25.397,56	50,00% R\$ 25.397,55	0,00% R\$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO	10,79%	22.592,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 22.592,12	0,00% R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,13%	4.465,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 2.232,86	50,00% R\$ 2.232,87
9	PINTURA	9,41%	19.698,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.698,91
10	PAISAGISMO E URBANISMO	16,18%	33.864,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 33.864,40
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.361,87</b>	<b>10,79%</b> <b>R\$ 22.596,84</b>	<b>22,91%</b> <b>R\$ 47.969,68</b>	<b>36,51%</b> <b>R\$ 76.443,84</b>	<b>29,78%</b> <b>R\$ 62.351,51</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.361,87</b>	<b>10,79%</b> <b>R\$ 22.596,84</b>	<b>33,71%</b> <b>R\$ 70.566,52</b>	<b>70,22%</b> <b>R\$ 147.010,36</b>	<b>100,00%</b> <b>R\$ 209.361,87</b>